



DER GRÜNE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-S 42,5 R WT 42
DER GRÜNE®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2019 - 31.03.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4720	175
Erstarrungsbeginn, min	159	14
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	20,0	1,2
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	30,3	1,1
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	58,6	1,4

Ort, Datum Mannersdorf, 27.06.2019

QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER GRÜNE®

ZEMENT

EN 197-1-CEM II/A-S 42,5 R WT 42 DER GRÜNE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2019 - 30.06.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4747	133
Erstarrungsbeginn, min	138	24
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	18,7	0,9
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	29,5	1,0
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	58,0	1,6

Ort, Datum Mannersdorf, 07.08.2019 QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



**EN 197-1-CEM II/A-S 42,5 R WT 42
DER GRÜNE®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.07.2019 - 30.09.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4783	107
Erstarrungsbeginn, min	150	16
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	20,3	1,4
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	31,0	1,3
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	58,8	1,8

Ort, Datum Mannersdorf, 04.11.2019 QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



**EN 197-1-CEM II/A-S 42,5 R WT 42
DER GRÜNE®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.10.2019 - 31.12.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4722	95
Erstarrungsbeginn, min	146	13
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	21,1	1,5
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	21,4	1,5
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	59,1	1,6

Ort, Datum Mannersdorf, 20.02.2020 QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.